

○変更契約報告(2月分)

1	大浦港2号防波堤長寿命化その2工事
2	南大道川測量設計業務
3	本谷川河川改修工事
4	一丁目排水路改修工事
5	市道西大島102号宮ノ端線道路改良工事
6	浅香川3号橋橋梁補修(補強)工事
7	市道吉浜31号底樋線測量設計業務
8	建設ストックヤード整備工事
9	市道上田頭上長迫線災害復旧工事
10	松葉佐川河川改修工事
11	市道大宜73号本谷岩崎線道路改良工事
12	市道大島中53号乗時線測量設計業務
13	市道東大戸有田線道路舗装工事
14	堤尻排水路改修工事
15	市道有田93号惣津池下才ノ峠線道路改良工事
16	市道笠岡311号宮地南平宮地線道路改良工事
17	市道白石島100号線道路改良工事
18	吉田川9号橋橋梁補修(補強)工事
19	用之江川河川改修工事
20	ため池ハザードマップ作成業務
21	道上寺排水路概略設計業務
22	横江漁港海岸老朽化対策計画策定業務
23	北木島金風呂待合所簡易水洗便所設置工事

24	前浦港9号護岸長寿命化工事
25	場徳原排水路測量設計業務
26	市道走出146号寺山線測量設計業務
27	市道西大島30号小黑崎線外1線道路改良工事
28	汐入川測量設計業務
29	高須奥南排水路測量設計業務
30	笠岡市道路台帳補正業務
31	市道神島177号東村平山外1線測量設計業務
32	吉田川17号橋外橋梁補修(補強)工事
33	尾坂ダム水管理設備設置工事
34	市営住宅一番町団地A6・A7棟外部改修工事
35	市営住宅小黑崎団地A1・A2棟外部改修工事
36	大地ノ谷排水路測量設計業務
37	真鍋島観光便所新築工事
38	市道茂平75号西吉原阿瀆線道路舗装その2工事
39	泉の本排水路災害復旧工事
40	切子川河川改修工事
41	吉田墓地壁面改修工事
42	金風呂漁港海岸老朽化対策点検計画策定業務
43	街路樹管理業務
44	大井出水路改修工事
45	市道吉浜有田線道路改良工事
46	西郷水路用地測量業務
47	西郷水路用地測量業務

変更契約報告書

1 工 事 名	大浦港2号防波堤長寿命化その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	飛島	地先
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4856番12		
5 工 事 内 容 (概 要)	防波堤修繕 延長 L=19.0m(16.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,410,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,553,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年12月21日	~	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	入札差金等残事業費をもって、事業促進を図るため、施工延長を増とするものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	南大道川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点(2点) 現地測量 A=1,600㎡(1,600㎡) 路線測量 L=60.0m(60.0m) 用地測量 A=1,300㎡(1,300㎡)	設計業務 護岸設計(両岸)=60.0m(60.0m)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,510,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,587,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年7月26日	~	令和4年1月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年7月26日	~	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	用地測量業務における土地調書添付図(地積測量図・現地調査書)の作成を追加する。 その他、諸数量の異同は現地測量の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	本谷川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=44.6m(44.6m) 現場打ち水路 V=32.2m ³ (32.2m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,010,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,120,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年8月3日	~	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・掘削したところ、既設石積みの石が大きく埋め戻しに適さなかったため処分する。 その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	一丁目排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大島新田 地内
3 契 約 者	(有)大島組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4856番12
5 工 事 内 容 (概 要)	水路工 L=49.8m(49.8m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,290,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,026,000
8 当 初 の 工 期	令和3年10月15日 ~ 令和4年2月25日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	地元協議の結果、舗装工の数量が減ったため、減額変更とする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島102号宮ノ端線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=140.9m(147.2m) W=5.0~5.75m(5.0~5.75m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,215,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,589,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月1日	~	令和4年2月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・現地精算の結果、既設石積みの状態が悪いため、擁壁工の数量を増とす る。 ・供用後の安全対策のため、安全用品を設置することとし、安全対策費を新規 に計上する。 その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うも のです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	浅香川3号橋橋梁補修(補強)工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2
5 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 L=3.5m(3.5m) W=3.1m(3.1m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,751,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,851,000
8 当 初 の 工 期	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	断面修復工及び石積補修工について、事前調査を行ったところ、点検時よりも損傷が進行していたため補修数量を増とする。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更を行うものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉浜31号底樋線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=6点(5点) 現地測量 A=8000㎡(8000㎡) 路線測量 L=240m(230m) 用地測量 A=7120㎡(7630㎡)	設計業務 道路詳細設計 L=240m(230m) W=5.0m(5.0m)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,952,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,315,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年6月18日	～	令和4年2月25日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年6月18日	～	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	<p>用地測量業務における土地調書添付図(地積測量図・現地調査書)の作成を追加する。</p> <p>その他、諸数量の異同は現地測量の結果によるものです。</p> <p>上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。また、併せて工期の延期も行うものです。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	建設ストックヤード整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カブト南町外	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5-6		
5 工 事 内 容 (概 要)	土のう工 撤去 2950袋(2700袋) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,695,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,992,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年1月14日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・現地精査した結果、土のう撤去の数量、伐木材の処分数量が増となった。 ・上記の処分数量が増えることに伴い運搬の数量も増となった。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道上田頭上長迫線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 L=12.0m H=1.5m(3段) {L=12.0m H=1.5m(3段)} ※{}内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,652,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,949,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年12月3日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・現地精査の結果、掘削範囲に支障になる竹が生えていることがわかったため伐採と処分が必要になり金額が増となった。 ・掘削を行い土砂の処分を行った結果、1種~2種の土砂を想定していたが草混じりの土であることがわかったため金額が増となった。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	松葉佐川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 篠坂 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22
5 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=17.50m(17.50m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,206,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,459,000
8 当 初 の 工 期	令和3年10月5日 ~ 令和4年2月25日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・地山の洗掘防止のため、終点部にすりつけ工を新規計上とする。・法面保護のため、植生土のう工を新規計上する。・地元要望により、足掛けステップ工を新規計上する。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜73号本谷岩崎線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)森山		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=46.6m(46.6m) W=5.0m(5.0m) 切土量 V=536m ³ (490m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥16,940,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,403,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月6日	~	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・伐木処理について、当初見込んでいた数量に変更が生じたため、処分量が増となる。 ・掘削工について、伐採後に現地調査した結果、断面に変更が生じたため、切土量が増となる。 ・植生工について、現況へ擦り付けたことにより、面積が増となる。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大島中53号乗時線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=5点 現地測量 A=6,900㎡ 路線測量 L=210m 用地測量 A=5,500㎡	設計業務 道路詳細設計 延長 L=210m 幅員 W=5.0m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,513,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年8月20日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年8月20日	～	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	中心線決定に伴う地元関係者との協議に不測の日数を要したため業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道東大戸有田線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株) 枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286		
5 工 事 内 容 (概 要)	舗装工事 延長 L=200m(240m) 幅員 W=6.2m(6.2m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,350,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,473,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年11月18日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査により当初予定していた起点終点すりつけ箇所が不要となったため、計画路線延長を減とする。 縦断勾配が急な道路のため、ひび割れやしわを軽減させるため表層舗装材料の変更を行う。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	堤尻排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大島新田 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5-6
5 工 事 内 容 (概 要)	水路改修工事 L=40.0m(40.0m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,818,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,785,000
8 当 初 の 工 期	令和3年10月15日 ~ 令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	現地精査した結果、交通規制の体制が変更となったため、交通管理工を減とする。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田93号惣津池下才ノ峠線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=25.9m(25.9m) W=5.0m(5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,618,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,135,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年8月2日	~	令和4年2月18日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年8月2日	~	令和4年2月25日
10 変 更 理 由	<p>・既設管渠の布設替えについて、計画高が既設高より高い位置にあるため計画の布設替え延長では施工が困難なため、布設替え延長の数量を増とする。</p> <p>・歩車道境界ブロックについて、巻立てコンクリートを施工することで打ち継ぎ目があるので破損に繋がるため、巻立てコンクリート不要の境界ブロックに変更する。</p> <p>その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。</p> <p>上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更し、加えて工期延期も行うものである。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡311号宮地南平宮地線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 掘削 V=106m ³ (106m ³) 法面整形 A=98m ² (98m ²) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,070,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,641,000
8 当 初 の 工 期	令和3年11月19日 ~ 令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	<p>・設計では敷鉄板の設置を計上していたが、砕石の敷均しに変更したため金額が減となった。</p> <p>・丁張をかけて現地確認の結果 掘削範囲内に支障になる木があることがわかったため、伐木・処分が追加となった。</p> <p>上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の減額変更を行うものである。</p>

変更契約報告書

1 工 事 名	市道白石島100号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=87.10m(87.10m) W=4.00m~4.35m(4.00m~4.35m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,910,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,352,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年7月27日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	ガードレール設置について、次年度に施工することとしていたが、路肩コンクリート等の施工後に設置することが困難なため、本工事で施工する。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田川9号橋橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743		
5 工 事 内 容 (概 要)	鋼橋架設工事 L=11.3m(11.3m) W=2.2m(2.2m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,184,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,173,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月27日	~	令和4年3月11日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	鉛の処分量について、鉛の塗装が当初見込んでいた数量よりも少なかったため、処分量を減とする。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	用之江川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743
5 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=14.5m(14.5m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,469,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,634,000
8 当 初 の 工 期	令和3年7月15日 ~ 令和4年3月18日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・床掘したところ、既設石積みが確認されたため、雑石の処分を新規計上する。・構造物取壊し工において、既設擁壁が想定範囲よりも多く確認されたため、処分数量が増となる。・取合道が未舗装では田への侵入が困難となるためコンクリート舗装に変更する。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	ため池ハザードマップ作成業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田外	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区西古松西町5番6号		
5 業 務 内 容 (概 要)	浸水想定区域の検討(親子池)8箇所(3箇所) ハザードマップの作成 9か所(7箇所) 現地踏査 9か所(7箇所) ()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,609,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,722,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年7月6日	~	令和4年3月18日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年7月6日	~	令和4年3月31日
10 変 更 理 由	・ため池の既往氾濫解析結果を検証した結果、氾濫解析の再計算が必要となったため増となった。 ・氾濫解析の再計算に伴い、新たにため池が追加となったためハザードマップの作成、現地調査の数量が増加となったため増となった。 上記により、諸数量に異同が生じたため、金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	道上寺排水路概略設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 用地測量 A=9,034㎡ 河川概略設計 1式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥792,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年6月24日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年6月24日	～	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	路線選定の決定に伴う地元関係者との協議に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港海岸老朽化対策計画策定業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	横島	地先
3 契 約 者	中電技術コンサルタント(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区東島田町一丁目8番10号		
5 業 務 内 容 (概 要)	点検計画 1基(1基) 修繕計画 1基(1基) 長寿命化計画策定 1業務(1業務) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,608,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,510,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年8月23日	~	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	新たにコンクリート試験を増したことにより、数量の変更が生じるものです。 上記により、金額の増額変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	北木島金風呂待合所簡易水洗便所設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)溝田設備		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜27-28		
5 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,683,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,782,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年11月19日	~	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	ブース内のタイル巾木の取替, 今後の待合所維持管理における天井点検口の設置による変更。		

変更契約報告書

1 工 事 名	前浦港9号護岸長寿命化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 事 内 容 (概 要)	コンクリート腹付工 L=58.5m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,120,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和3年7月30日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年7月30日	～	令和4年3月31日
10 変 更 理 由	工事を施工するにあたり、冬季波浪により、コンクリート打設のためのフェリーチャーターが出来ない為、工期内の完了が困難となり工期の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	場徳原排水路測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 西大戸 地内
3 契 約 者	(株)エフウォーターマネジメント岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市大井南47-3
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 基準点測量 N=6点 護岸詳細設計 L=270m 現地測量 A=5,800㎡ 路線測量 L=270m 用地測量 A=10,500㎡
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,217,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和3年6月21日 ~ 令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年6月21日 ~ 令和4年3月30日
10 変 更 理 由	河川計画に必要となる用地についての地元協議に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道走出146号寺山線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	日本インフラマネジメント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区田益1388番地の7		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=3点 現地測量 A=1200㎡ 路線測量 L=150.0m 用地測量 A=5460㎡	設計業務 道路詳細設計 L=150.0m W=6.0m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,730,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年7月12日	～	令和4年2月25日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年7月12日	～	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	中心線の確定に伴う地元協議に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島30号小黑崎線外1線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島 外	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=17.2m(17.2m) W=5.0m(5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,678,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,337,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月9日	~	令和4年3月4日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・構造物取壊しについて、掘削を行ったところ支障となる構造物が存在したため、取壊し数量を増とする。 ・アスファルト舗装について当初道路改良範囲の舗装を計画していたが、水道工事と調整した結果、舗装面積を減とする。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更するものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	汐入川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=135m	設計業務 護岸設計 N=1式	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,400,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年9月14日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年9月14日	～	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	測量の現地着手における土地の立ち入りについて、地元関係者との協議・調整に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	高須奥南排水路測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 高島 地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市絵師343-1
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 基準点測量 6点(4点) 護岸設計 L=98m(130m) 現地測量 A=0.003km ² (0.001km ²) 路線測量 L=98m(130m) 用地測量 A=0.208万m ² (0.275万m ²) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,610,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,611,000
8 当 初 の 期 間	令和3年8月20日 ~ 令和4年3月18日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	現地踏査をした結果、最適な排水路計画を行うために、現地測量を当初設計より広く行う必要が生じたため、増額となるものです。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記の理由により、数量及び金額の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡市道路台帳補正業務
2 業 務 位 置	笠岡市 市内全域 地内
3 契 約 者	アジア航測(株)岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町一丁目3番5号
5 業 務 内 容 (概 要)	道路台帳補正業務 認定 新規認定 0.352km(0.281km) ※()内は変更前 廃止認定 0.046km(0.105km) 変更 道路拡幅改良 3.142km(2.827km) 橋梁台帳 5橋(5橋) 路線変更 0.117km(0.080km) その他 1式(1式)
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,050,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,303,000
8 当 初 の 期 間	令和3年7月21日 ~ 令和4年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	業務期間中に台帳補正を必要とする路線の諸数量に異同が生じたため増額変更を行う。 その他、現地精査の結果により数量に異同が生じた。 上記理由により設計内容を変更し、委託業務費を変更するものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島177号東村平山外1線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島3109番地の2		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=4点 現地測量 A=6,600㎡ 路線測量 L=200m 用地測量 A=9,900㎡	設計業務 道路詳細設計 L=200m W=6.0m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,580,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年8月2日	~	令和4年2月25日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年8月2日	~	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	用地面積に伴う地元協議に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田川17号橋外橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井 外	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946		
5 工 事 内 容 (概 要)	橋梁補修工 吉田川17号橋 L=7.6m(7.6m) W=3.6m(3.6m) 切子川2号橋 L=2.8m(2.8m) W=1.0~2.5m(1.0~2.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,994,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,313,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月8日	~	令和4年3月11日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	吉田川17号橋について ・現地再調査の結果、断面修復の数量が増となった。 ・現地再調査の結果、当初は高欄塗替を計上していたがガードレールが変形していることがわかったため取替に変更した。 上記理由により、諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	尾坂ダム水管理設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)メレック		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町1丁目2番25号		
5 工 事 内 容 (概 要)	施設機械設置工 超音波式流量計φ600 1台(1台) 投込式圧力型水位計 1台(1台) 制御盤 1面(1面) 監視システム構築 1式(1式) サーバ構築 1式(1式) 水位計 1台(-) ※(-)内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,899,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,416,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月7日	~	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	尾坂ダムの洪水吐部に水位計を設置することで、水位監視機能が向上することから水位計を追加設置する。 その他、現地精査の結果により数量に異同が生じた。 上記理由により設計内容を変更し、請負金額を変更するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅一番町団地A6・A7棟外部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	一番町	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 工 事 内 容 (概 要)	外壁劣化改修工事 一式 , 塗装工事 一式 防水改修工事 一式 PC造 2階建て 延べ面積 A6棟:246.88㎡ A7棟:246.88㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥12,980,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,465,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月29日	~	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・外壁補修箇所の出来形に応じ変更を行う。 ・一部既設底部の仕上げ材が異なるため、それに適合する下地調整材に変更を行う。 ・新設窓手摺の取付強度を確保し安全性を高めるため、手摺の仕様変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅小黒崎団地A1・A2棟外部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 工 事 内 容 (概 要)	外壁劣化改修工事 一式 , 塗装工事 一式 防水改修工事 一式 PC造 2階建て 延べ面積 A1棟:332.8㎡ A2棟:297.64㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥12,650,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,805,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年11月25日	~	令和4年3月11日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・外壁補修箇所の出来形に応じ変更を行う。 ・一部既設底部の仕上げ材が異なるため、それに適合する下地調整材に変更を行う。 ・新設窓手摺の取付強度を確保し安全性を高めるため、手摺の仕様変更を行う。		

変更契約報告書

1 業 務 名	大地ノ谷排水路測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=6点 現地測量 A=5800㎡ 路線測量 L=270m 用地測量 A=10500㎡	設計業務 護岸詳細設計 L=270m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,349,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年6月28日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年6月28日	～	令和4年3月31日
10 変 更 理 由	概略設計において排水路の中心線決定に伴う地元協議に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島観光便所新築工事
2 工 事 位 置	笠岡市 真鍋島 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6
5 工 事 内 容 (概 要)	木造 床面積 29.16㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
6 当 初 の 契 約 金 額	¥25,740,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,379,000
8 当 初 の 工 期	令和3年10月22日 ~ 令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	コンクリート舗装の追加に伴う変更を行うもの。 また、根切を行ったところ、地盤面より200~300mm以下の土がガラまじりであったため処分費が追加となるもの。 その他、仕様変更による変更を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平75号西吉原阿濱線道路舗装その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 事 内 容 (概 要)	オーバーレイ工 L=497m(480m), W=6.8~7.2m(7m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,890,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,066,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年11月19日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果, 路面排水処理が必要と判明したため舗装の延長を延ばし金額が増となる。 上記理由の他, 現地精査の結果により諸数量に異同が生じたため, 増額変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	泉の本排水路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 全延長 L=15.6m(15.6m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,620,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,763,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年1月14日	~	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	既設の防草シートについて、掘削に伴い撤去したが、老朽化により流用不可となったため新設することとした。 その他数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、金額の増額変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	切子川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(株)森山
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119番地
5 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=74.9m(74.9m) 場所打擁壁コンクリート打設工 V=96.7m ³ (89.3m ³) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,800,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥21,043,000
8 当 初 の 工 期	令和3年9月6日 ~ 令和4年3月11日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・掘削を行ったところ、既設擁壁の根入れが浅く利用することが出来ないことがわかったため、1号コンクリート擁壁の延長を増とする。・安全対策として転落防止柵を新規計上する。・その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田墓地壁面改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 工 事 内 容 (概 要)	壁面改修工事 アンカー工 N=50本(45本) ※()は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,594,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,417,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月16日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	事業促進のため、アンカー工本数を追加することにより変更が生じるものである。 足場組立を行ったところ、当初想定していた数量より小規模で設置出来たため足場組立を減とする。 また、グラウト注入工について、当初数量より減となったため注入材数量を減とする。 その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	金風呂漁港海岸老朽化対策点検計画策定業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	北木島町	地先
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 務 内 容 (概 要)	概略診断・詳細診断(1号水門) 1基(1基) 長寿命化計画策定(1号水門・5号水門) 1業務(1業務) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,090,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,310,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年9月10日	~	令和4年3月15日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	コンクリートの試験項目を追加したため、変更増が生じるものである。 上記理由により、金額変更増を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	街路樹管理業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	中央町 外	地内
3 契 約 者	イカサ緑地(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島八島403番地3		
5 業 務 内 容 (概 要)	剪定工 一式(一式) 薬剤散布工 一式(一式) 施肥工 一式(一式) 除草工 一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥12,980,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,442,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年5月7日	~	令和4年3月20日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	三番町運動公園線のケヤキの高木剪定において現地精査したところ、昨年の剪定から木の成長が見られないため剪定を行わないこととする。 また、大井南線において当初想定していたよりも高木が繁殖していることが判明したため剪定工を増とする。よって、剪定工の増加に伴い、交通誘導員の人数も増となることから、交通管理工を増とする。 上記理由により、金額の増額変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大井出水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸773番地1		
5 工 事 内 容 (概 要)	水路改修工事 延長 L=32.0(32.0)m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,453,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,937,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年12月16日	~	令和4年3月15日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	現場条件により、小型の施工機械での施工となるため、敷鉄板の設置・撤去が困難であるため、軽量のプラシキの使用に変更となった。さらに、地元関係者からの要望により、工事の内容が追加となったため変更するものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜有田線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=84.0m(84.0m) モルタル吹付工 A=602㎡(480㎡) 落石防護網 A=795㎡(840㎡) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,833,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,979,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月7日	~	令和4年3月18日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	・モルタル吹付工について、伐採後の現地調査の結果、施工面積が増となるものです。 ・落石防護網工について、現地調査した結果、施工面積が減となる。 ・残土処分工について、草根混じりの堆積土が確認されたため、草根まじり土の処分を新規計上する。 ・交通誘導警備員の配置について、地元と協議した結果、交通誘導警備員の配置人数が増となった。 上記理由により、数量及び金額の異同が生じたため変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	西郷水路用地測量業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 4級基準点測量 A=3点 路線測量 用地幅杭設置測量 L=70m 用地測量 用地測量 A=0.82万㎡
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,080,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和3年11月26日 ~ 令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月30日
10 変 更 理 由	地元地権者との協議に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	西郷水路用地測量業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 4級基準点測量 N=3(3)点 路線測量 用地幅杭設置測量 L=70(70)m 用地測量 用地測量 A=0.76(0.82)万㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,080,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,256,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年11月26日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和3年11月26日	～	令和4年3月30日
10 変 更 理 由	用地測量業務において、土地調査添付図(地積測量図・現地調査書)の作成が追加となった。さらに、現地精査の結果、諸数量及び金額に異同が生じた。以上のことから、数量及び金額の変更を行うものである。		