

○変更契約報告(5月分)

1	市道神島177号東村平山外1線測量設計業務
2	山崎水路改修工事
3	隅取川河川改修工事
4	湛江漁港高潮対策工事

変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島177号東村平山外1線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島3109番地の2		
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=4点(4点) 現地測量 A=5,400㎡(6,600㎡) 路線測量 L=160m(200m) 用地測量 A=5,500㎡(9,900㎡) ※()内は変更前	設計業務 道路詳細設計 L=160m(200m) W=6.0m(6.0m) 道路概略設計 L=160m(-)	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,580,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,888,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年8月2日	~	令和4年2月25日
① 変 更 後 の 期 間	令和3年8月2日	~	令和4年3月30日
9 ② 変 更 後 の 期 間	令和3年8月2日	~	令和4年5月31日
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・用地測量業務における土地調書添付図(地積測量図・現地調査書)の作成を追加する。 ・設計業務について、地元協議の結果、線形の変更に伴い道路概略設計を新規計上する。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	山崎水路改修工事		
2 業 務 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 業 務 内 容 (概 要)	水路改修工 L=52.7(55.7m) W=0.45m~0.63m(0.45m) H=0.46m~0.60m(0.55m~0.65m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,525,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,328,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年12月23日	~	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年12月23日	~	令和4年5月20日
10 変 更 理 由	・掘削土を埋戻しに流用する予定だったが、埋戻しに適さない粘性土を処分することとし、良質土による置き換えが必要となった。 ・簡易水道の布設替えが必要となったことによる舗装復旧、本工事により影響のあった老朽化路面の舗装面積の変更が生じた。 ・現地精査の結果、諸数量の変更が生じた。 これらの理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	隅取川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=59.1m(L=59.1m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,759,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,594,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月29日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年10月29日	~	令和4年5月31日
10 変 更 理 由	既設コンクリート柵渠工がある区間(No.0-20~No.0)については底張りコンクリートを打設しないため、数量減となった。 上記理由及び現地精査の結果により諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 事 内 容 (概 要)	胸壁工 L=67.7m 陸開工 N=1基		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,030,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月17日	~	令和4年3月15日
9 ① 変 更 後 の 工 期	令和3年9月17日	~	令和4年5月31日
② 変 更 後 の 工 期	令和3年9月17日	~	令和4年6月30日
10 変 更 理 由	生コンクリート等材料運搬のためのフェリー及び台船の確保が一時的に困難なため、工期内の完了が困難となり、工期を延長するものである。		