

○変更契約報告(6月分)

1	市道生江浜48号沖浦中島線外1線転落防止柵設置工事
2	湛江漁港高潮対策工事
3	市道尾坂87号八重垣仁後谷線道路改良工事
4	笠岡市都市・地域総合交通戦略策定調査業務
5	笠岡東公民館倉庫解体工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道生江浜48号沖浦中島線外1線転落防止柵設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	山陽エースライン工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市南区藤田394番地24		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	転落防止柵設置工事 転落防止柵設置 L=198.3m(203.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,883,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,421,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年3月17日	~	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	令和4年3月17日	~	令和4年6月30日
10 変 更 理 由	地元協議の結果, 1工区については本施工区間から控除することとなり, 転落防止柵工の施工延長を減とするため, 内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 L=68.2m(67.7m) 陸閘工 N=1基(1基) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,030,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥21,417,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月17日	～	令和4年3月15日
① 変 更 後 の 工 期	令和3年9月17日	～	令和4年5月31日
9			
② 変 更 後 の 工 期	令和3年9月17日	～	令和4年6月30日
10 変 更 理 由	・床堀施工時に岩が出てきたため、岩の処分を追加する。 ・地元協議により、胸壁工の延長を0.5m増とする。 ・コンクリート打設計画の変更に伴い、フェリーチャーター回数に変更が生じた。 上記理由のほか、現地精査の結果により諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道尾坂87号八重垣仁後谷線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	尾坂	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=40.0m(40.0m) W=21.0m~5.0m(21.0m~5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥12,705,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,112,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年11月4日	~	令和4年3月25日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年11月4日	~	令和4年6月30日
10 変 更 理 由	・構造物取壊し工において、既設構造物が想定よりも多く確認されたため、取壊し及び処分に係る数量が増となる。 ・地元要望により、集水桝内に取付け式分水栓を設置した。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡市都市・地域総合交通戦略策定調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	全域	地内
3 契 約 者	復建調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町1丁目3番5号		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	総合交通体系の基本方針の検討 一式 戦略目標の設定 一式 戦略に基づく施策展開 一式 計画評価手法 一式 計画書のとりまとめ 一式	パブリックコメントの実施支援 一式 検討委員会の運営補助 一式 打合せ協議 一式	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,401,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和3年5月31日	～	令和4年3月31日
変 更 後 の 期 間 ①	令和3年5月31日	～	令和4年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和3年5月31日	～	令和4年8月31日
10 変 更 理 由	本戦略策定に向けてより実効性・実現性の高い戦略とすべく、協議会での議論を深める目的で協議会を追加開催したことにより、後の工程に遅れが生じ業務期間内の完了が困難となったため、業務期間の延期を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡東公民館倉庫解体工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	解体工事 一式 石綿除去工事 一式(追加)		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,003,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,767,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年2月4日	～	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	令和4年2月4日	～	令和4年10月28日
10 変 更 理 由	外壁の仕上げ塗材(シリンド付)及び軒天(けい酸カルシウム板)に石綿の含有が判明し、解体工事に先立ち石綿の除去工事が必要となったため、増額するものである。		