

○変更契約報告(8月分)

1	市道神島149号線修繕工事
2	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事
3	高島漁港改修その3工事
4	金浦中学校ブロック小中一貫校基本計画策定業務
5	大地ノ谷排水路測量設計業務
6	大昌川土砂撤去工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島149号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路修繕工 排水構造物工 L=45m(L=45m) 路肩整備工 L=45m(L=45m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,343,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,860,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年5月13日	~	令和4年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・現地測量の結果、側溝材料を2mで計上していたが、カーブがきつく民地に入ってしまうため1mに変更を行い、金額が増となった。 ・現地測量の結果、設計の舗装復旧範囲外にも多数クラックがあたため、復旧面積を広げ金額が増となった。 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の増額変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	舗装工 L=114.0m(114.0m), W=6.0~11.1m(6.0~11.1m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,840,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,862,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年5月20日	~	令和4年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・事前調査の結果, 設計数量と差異があったため, 設計数量の変更を行う。 ・既設舗装と新規舗装に段差ができるため, 既設舗装の破碎等を新規に計上する。 上記理由のほか, 現地精査の結果により諸数量に異同があったため, 内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修その3工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	防波堤設置工 セルラーブロック 7函(7函) 底版 7函(7函) ※( )内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥42,570,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥51,381,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年1月20日	~	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	令和4年1月20日	~	令和4年9月30日
10 変 更 理 由	作業船を起重機船(固定)300t吊で計上していたが、該当する起重機船がないため起重機船(旋回式)400t吊に変更するものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	金浦中学校ブロック小中一貫校基本計画策定業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)日総建 広島事務所		
4 契 約 者 の 住 所	広島県広島市中区西十日市町9-9		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	・測量業務 一式 ・基本構想策定業務 一式 ・基本計画策定業務 一式 ・検討委員会運営支援 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,046,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,454,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年7月6日	～	令和5年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	場内整備及び造成計画の参考とすべく、敷地内の地盤高や構造物の高さを把握するため、路線測量を追加するため、増額変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	大地ノ谷排水路測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=6点(6点) 現地測量 A=5800㎡(5800㎡) 路線測量 L=256m(270m) 用地測量 A=8300㎡(10500㎡)	設計業務 護岸詳細設計 L=256m(270m)	
	※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,349,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,942,000		
8 当 初 の 期 間	令和3年6月28日	～	令和4年2月28日
9	① 変 更 後 の 期 間	令和3年6月28日	～ 令和4年3月31日
	② 変 更 後 の 期 間	令和3年6月28日	～ 令和4年8月31日
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細設計及び路線測量を実施延長に変更する。</li> <li>・用地測量について、現地調査の結果、用地測量面積が減となった。</li> <li>・その他、諸数量の異同は現地調査の結果による。</li> </ul> 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	大昌川土砂撤去工事
2 業 務 位 置	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	土砂撤去工事 L=75.4m(L=77.0m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,409,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,101,000
8 当 初 の 期 間	令和4年5月27日 ~ 令和4年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	標準断面発注によるため現地測量の成果に基づき変更を行う。 その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。