

○変更契約報告(2月分)

1	市道吉浜181号線道路舗装工事
2	横江漁港海岸老朽化対策点検計画策定業務
3	笠岡東中学校屋内運動場大規模改造工事監理業務
4	豊浦港高潮対策工事
5	稲富稲荷跨線橋橋梁補修(補強)設計業務
6	高須奥南排水路改修工事
7	市道神島外浦線測量業務
8	笠岡市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画)業務
9	市道用之江大迫線概略設計業務
10	隅取川河川改修工事
11	北山川2号橋橋梁補修(補強)工事
12	市道小平井12号坂竹皿池尻線道路改良工事
13	新ごみ焼却施設整備運営事業に係る法面対策工事
14	切子川測量設計業務
15	市営住宅小平井団地外部改修工事
16	真鍋島漁港船揚場整備工事
17	松葉佐川河川改修工事
18	尾坂川3号橋橋梁災害復旧その2工事
19	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
20	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
21	湛江漁港高潮対策陸閘設置工事
22	市道大宜73号本谷岩崎線道路改良工事
23	内高須奥排水路改修工事
24	小飛島共同購入仕分所設置工事
25	西郷水路改修工事
26	市営住宅小黒崎団地A3・B3棟外部改修工事
27	市営住宅一番町団地A8・B11棟外部改修工事
28	ため池ハザードマップ作成業務
29	農道吉浜上ノ町線測量設計業務
30	カプトガニ博物館飼育棟内部改修工事
31	市道走出新賀線外調査設計業務
32	市道笠岡中央線外調査設計業務

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜181号線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 ( 概 要 )	舗装工 延長 L=137.9m(L=137.0m) 幅員 W=1.4m~4.2m(W=2.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,708,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,455,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月19日	~	令和5年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月19日	~	令和5年2月28日
10 変 更 理 由	標準断面発注によるため、現地測量の成果に基づき変更を行う。 その他諸数量の異同は、現地精査によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港海岸老朽化対策点検計画策定業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地先
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 内 容 ( 概 要 )	概略診断・詳細診断 水門 1基(1基) 長寿命化計画策定 1業務(1業務) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,170,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,204,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月24日	~	令和5年2月24日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月24日	~	令和5年3月28日
10 変 更 理 由	過年度に実施した長寿命化計画策定(胸壁・陸閘)と水門の長寿命化計画のとりまとめ作業を追加するため、数量、金額及び工期の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡東中学校屋内運動場大規模改造工事監理業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	(株)倉森建築設計事務所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区丸の内1丁目9番3号		
5 内 容 ( 概 要 )	屋内運動場 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 2階建て 延べ面積 1163.47m <sup>2</sup> 新設渡り廊下 鉄骨造 1階建て 建築面積 23.29m <sup>2</sup> 建築工事 一式(一式) 電気設備工事 一式(一式) 機械設備工事 一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,530,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,926,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月3日	~	令和5年2月21日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月3日	~	令和5年3月24日
10 変 更 理 由	新設渡り廊下の基礎の位置に既設消火栓配管が通っていたため敷設替えが必要となり、敷設替えに不測の日数を要し、工期内で完了できないため、工事の工期延期に伴い、監理業務期間の延期も必要なため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地先
3 契 約 者	(株)大洋開発		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7		
5 内 容 ( 概 要 )	護岸工 L=27.7m 場所打ちコンクリート打設工 V=75.1m <sup>3</sup>		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,264,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月29日	～	令和5年2月24日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月29日	～	令和5年3月30日
10 変 更 理 由	近接する陸閘設置工事と同時期に施工することが困難となり、施工時期の調整に不測の日数を要したため、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	稲富稲荷跨線橋橋梁補修(補強)設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)岡山支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区下石井一丁目1番3号		
5 内 容 ( 概 要 )	橋梁補修(補強)設計 N=1橋(N=1橋) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,445,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,785,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年6月20日	~	令和4年12月23日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年6月20日	~	令和5年2月28日
10 変 更 理 由	・列車見張員を設置し近接調査を予定していたが、JRとの協議の結果、遠方目視の調査に変更したことにより、安全費の数量を減とする。 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。その他諸数量の異同は、現地精査によるものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	高須奥南排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 ( 概 要 )	排水路工 L=74.6m W=0.6m(L=74.6m W=0.6m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,295,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,451,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年7月26日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・コンクリート打設計画の変更に伴い、フェリーチャーター回数に変更が生じた。</li><li>・現地盤の状態が良く、仮設道用の盛土が不要となるため、島外からの搬入がなくなった。</li><li>・現地調査の結果、給水管の布設替が必要となり、新規計上する。</li></ul> 上記理由のほか、現地精査の結果により諸数量の異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島外浦線測量業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島3109番地の2		
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=4点(4点) 路線測量 L=180.0m(180.0m) 用地測量 A=3190m <sup>2</sup> (3190m <sup>2</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,255,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,321,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年5月20日	~	令和4年12月23日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年5月20日	~	令和5年2月24日
10 変 更 理 由	・地権者との道路設計に関する協議が発生したため、中間打合せを増とする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記により数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		



# 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画)業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	全域	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区西古松西町5番6号		
5 内 容 ( 概 要 )	計画準備	(一式)一式	
	資料収集整理	(一式)一式	
	現地踏査	(一式)一式	
	宅地カルテ作成	(一式)一式	
	第二次スクリーニング優先度評価作成	(一式)一式	
	簡易地盤調査	一式	
	擁壁の危険度判定評価	一式	※()内は変更前
6 当初の契約金額	¥3,003,000		
7 変更後の契約金額	¥3,817,000		
8 当初の期間	令和4年7月22日	～	令和5年2月22日
9 変更後の期間	令和4年7月22日	～	令和5年3月24日
10 変 更 理 由	現地調査の結果、盛土箇所において宅地擁壁の変状及び盛土斜面の地盤の緩みが懸念される箇所が発見されたため、簡易地盤調査と擁壁の危険度判定評価を新規追加で行う。 あわせて、簡易地盤調査の安定計算等に日数を要するため、工期内での完了が困難となり工期の延期を行う。 上記理由により設計内容を変更し、請負金額増額と工期延期の変更契約をするものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道用之江大迫線概略設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8		
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 用地測量 A=5,500㎡ (A=4,700㎡)	設計業務 道路概略設計 L=150m W=4.0m (L=140m W=4.0m)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥605,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥616,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月1日	~	令和5年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年9月1日	~	令和5年2月28日
10 変 更 理 由	地元協議の結果、当初想定していたルートから変更となったため、設計延長が増となる。また、ルート変更に伴い、当初想定していた用地測量の調査面積よりも数量が増となる。 これらの理由により、数量に異同が生じたため変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	隅取川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	(株)大洋開発		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7		
5 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 施工延長 L=12.9m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,556,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月29日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月29日	～	令和5年3月31日
10 変 更 理 由	コンクリート杭設置箇所の地盤が固く、施工方法の協議に不測の日数を要したため、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	北山川2号橋橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	尾坂	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 内 容 ( 概 要 )	橋梁保全工 北山川2号橋 L=3.4m(3.4m), W=3.0m(3.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,434,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,467,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月8日	~	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査の結果、断面修復工及び石積み補修工の数量が増となり、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道小平井12号坂竹皿池尻線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	藤井工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大戸847-4		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=36.0m W= 5.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,020,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月31日	~	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月31日	~	令和5年3月24日
10 変 更 理 由	地権者の意向による計画の一部変更に伴い不測の日数を要したため、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	新ごみ焼却施設整備運営事業に係る法面对策工事		
2 工 事 位 置	浅口郡里庄町大字新庄地内		
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 ( 概 要 )	土工 (1式)1式 法面工 (1式)1式 法枠工 (1式)1式 排水構造物工(1式)— 撤去工 (1式)1式 仮設工 (1式)1式 ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥133,650,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥154,726,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月5日	~	令和5年3月17日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・法面整形の施工の安全性及び工期短縮を考慮し、人力施工から高所掘削機による施工に変更する。 ・当初の想定より根株が多いことから、併せて除根及び根株の分別を追加施工する。また、これに伴い発生する草交じり土を適正に処分する。 ・その他、現地再精査の結果により数量等の変更を行う。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	切子川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8		
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=5点(N=4点) 現地測量 A=0.003km <sup>2</sup> (A=0.003km <sup>2</sup> ) 路線測量 L=0.21km(L=0.15km) 用地測量 A=0.26万m <sup>2</sup> (A=0.35万m <sup>2</sup> )	設計業務 護岸設計(両岸)L=0.21km(L=0.20km)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,020,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,988,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月16日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年9月16日	～	令和5年3月24日
10 変 更 理 由	・用地の制限で一部ボックスカルバートを設計する必要があり、割付図の作成を計上する必要が生じた。 ・道路改良計画と重複する区間については路線測量を控除していたが、現地精査の結果、路線測量を実施する必要が生じた。  上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅小平井団地外部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	(有)正清工務店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡2809番地		
5 内 容 ( 概 要 )	・外壁劣化改修工事 一式 176.34㎡ ・塗装工事 一式 176.34㎡ ・防水改修工事 一式 81.95㎡ PC造2階建延べ面積128.00㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,608,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,026,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年12月2日	～	令和5年2月17日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	外壁劣化改修の実績による変更に加えて、シート防水の納まりの変更により契約を変更するものである。		



# 変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島漁港船揚場整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地先
3 契 約 者	(株)大洋開発		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7		
5 内 容 ( 概 要 )	船揚場整備 1式(1式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,005,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,499,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年6月30日	～	令和4年12月23日
変 更 後 の 期 間 ①	令和4年6月30日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和4年6月30日	～	令和5年3月30日
10 変 更 理 由	漁協と船揚場の利用形態について協議した結果、船揚場の構造に変更が生じたため数量の変更及びゴムシート設置を新規計上する。 また、冬季波浪の影響でフェリーチャーターができないため、工期延期を行う。 上記理由により、数量、金額及び工期の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	松葉佐川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 施工延長 L=16.7m(L=16.7m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,723,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,196,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月20日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	・支障木撤去の追加計上を行ったことで、伐木及び伐根材の運搬及び処分量が増となる。 ・残土処理工において、草混じり土が発生したため、土砂等運搬処分の金額が増となる。 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。その他諸数量の異同は、現地精査の結果によるものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	尾坂川3号橋橋梁災害復旧その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲 弩	地 内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	橋梁災害復旧工事 延長 L=134.3m(134.3m) 幅員 W=3.5m(3.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥31,834,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥33,374,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年3月25日	~	令和4年3月31日
変 更 後 の 工 期 ①	令和4年3月25日	~	令和4年10月31日
9 変 更 後 の 工 期 ②	令和4年3月25日	~	令和5年2月24日
10 変 更 理 由	・既設水路への擦付け延長が増となる。 ・現地調査の結果、防草コンクリート及び路肩コンクリートの数量が増となる。 ・その他、諸数量の異同は現地調査の結果によるものである。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=80.0m(L=80.0m) W=6.0m(W=6.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,360,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥21,846,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年7月29日	~	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・1号角フリュームについて、既設水路との勾配が取れず敷設替えを行うことで延長が増となる。 ・法長が長いため、ステップの設置を計上する。 現地精査の結果により諸数量の異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=137.3m(137.3m) W=6.0m(6.0m) 補強土擁壁工 L=37.3m(37.3m) 舗装工 A=656㎡(597㎡) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,927,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,117,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月22日	～	令和5年2月24日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	・施工の際に工事範囲内にある立木が支障となるため、伐木及び処分が増となる。 ・交通解放時に危険なため、擦付け範囲に仮舗装を追加計上する。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港高潮対策陸閘設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(株)光南溶工		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市東区九幡1119-15		
5 内 容 ( 概 要 )	陸閘 1基 (純径間2.50m×有効高1.00m)		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,830,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和4年7月26日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年7月26日	～	令和5年3月30日
10 変 更 理 由	コンクリート打設に伴うミキサー車の運搬について、冬季波浪の影響でフェリーチャーターができないため、工期内の完了が困難となり、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜73号本谷岩崎線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=56.4m(56.4m) W=5.0m(5.0m) 切土量 V=1,124m <sup>3</sup> (1,152m <sup>3</sup> ) ※( )内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥20,625,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,445,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月4日	~	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・切土量について、伐採後に現地確認を行った結果、全体的に巨石が露出しており、地山の安定を図るために小段を設けずに施工する必要が生じたことにより、切土量が減となった。</li><li>・掘削工について、土質の違いにより法面部の計画断面の見直しを行い、土工数量及び金額に変更が生じた。</li><li>・法面工について、切土掘削後の法面の土質が砂質土~軟岩Ⅰ、Ⅱと変化しており、風化や亀裂の状態から当初設計の植生マットでは活着しないと判断し、法面保護効果の期待できる植生基材吹付工及びモルタル吹付工に変更する。</li><li>・その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものである。</li></ul> 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	内高須奥排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 ( 概 要 )	排水路工 L=62.2m W=0.7m(L=62.2m W=0.7m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,520,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,751,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年7月26日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年7月26日	～	令和5年3月31日
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・コンクリート打設計画の変更に伴い、フェリーチャーター回数を変更するものである。</li><li>・現地盤の状態が良く仮設道用の盛土が不要となったため、変更するものである。</li><li>・諸数量の異同は現地精査によるものである。</li><li>・電柱の移設に不測の日数が生じたため、工期延期するものである。</li></ul> <p>上記理由により、数量、金額及び工期の変更を行うものである。</p>		



# 変更契約報告書

1 工 事 名	小飛島共同購入仕分所設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(株)三宅組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡4915番地の3
5 内 容 ( 概 要 )	鉄骨造 平屋建て 建築面積 9.99㎡(9.99㎡) 延べ床面積 9.99㎡(9.99㎡) 三協フロンテア 47MSL同等品(三協フロンテア 47MSL同等品) 仮設トイレ 1基 日野興業 GX-WQP同等品(一) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,125,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,038,000
8 当 初 の 期 間	令和4年12月16日 ~ 令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	地元要望により、仮設トイレを新設する。また、中国電力との協議により、引き込み条件が変更になったため、変更契約を行うものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	西郷水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946
5 内 容 ( 概 要 )	水路工L=39.4(40)m ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,760,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,123,000
8 当 初 の 期 間	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月24日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	標準断面発注のため、現地測量の成果に基づき、内容及び金額の変更を行うものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅小黒崎団地A3・B3棟外部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市二番町5番地		
5 内 容 ( 概 要 )	・外壁劣化改修工事 一式(一式) ※()内は変更前 ・塗装工事 一式(一式) ・防水改修工事 一式(一式)  PC造 2階建て 延べ面積 A3棟:332.00㎡(332.00㎡) B3棟:200.00㎡(200.00㎡)		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,330,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,553,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年10月7日	~	令和5年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年10月7日	~	令和5年2月28日
10 変 更 理 由	・外壁劣化改修の実績による変更 ・石綿含有シーリングの撤去による変更 ・仮駐車場設置の取りやめによる変更 上記により契約を変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅一番町団地A8・B11棟外部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	一番町	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市二番町5番地		
5 内 容 ( 概 要 )	・外壁劣化改修工事 一式 ・塗装工事 一式 ・防水改修工事 一式  PC造 2階建て 延べ面積 A8棟:258.00㎡ B11棟:237.00㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,080,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,400,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年10月7日	～	令和5年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年10月7日	～	令和5年2月28日
10 変 更 理 由	・外壁劣化改修の実績による変更 ・石綿含有シーリングの撤去による変更 上記理由により契約を変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	ため池ハザードマップ作成業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	絵師外	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区本町3番13号		
5 内 容 ( 概 要 )	ハザードマップ作成 10箇所(10箇所) ワークショップ運営支援 1箇所(4箇所) 報告書作成 1式(1式) 浸水想定区域の検討 7箇所(—) ※( )内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,905,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,326,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年8月26日	～	令和5年3月17日
9 変 更 後 の 期 間	令和4年8月26日	～	令和5年3月24日
10 変 更 理 由	・ため池の既往氾濫解析結果を検証した結果、氾濫解析の再計算が必要となったため増となった。 ・コロナ対策のため、ワークショップの回数を削減したため減となった。 上記理由により、諸数量に異同が生じたので金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	農道吉浜上ノ町線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8		
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=2点(2点) 現地測量 一式(一式) 路線測量 L=183m(190m) 用地測量 A=0.11万㎡(0.11万㎡)	設計業務 道路詳細設計 L=183m(190m)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,380,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,347,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年12月16日	~	令和5年3月24日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	測量業務の路線測量及び設計業務の道路詳細設計において、現地精査の結果、延長の数量に異同が生じたことから、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	カプトガニ博物館飼育棟内部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 内 容 ( 概 要 )	建築工事一式(一式) 電気設備工事一式(一式) 機械設備工事一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,070,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,993,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年11月11日	～	令和5年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	当初, 屋外埋設配管及びシンク給水管の新設を想定していたが, 試掘等現地調査をしたところ, 既設配管の劣化もなく, そのまま使用しても支障なさそうだったため, 既設給水管からの分岐に変更した。また, 改修シンクの給水管をバックガード前で露出配管としていたが, 配管材料の見直しによりバックガード下で施工可能なため, 配管材料及び配管ルートの見直しを行う。さらに, 給水施設の管理を容易にするため, 各引込み管に止水栓を設置する。 これらの理由により, 契約の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道走出新賀線外調査設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	走出外	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区本町3番13号		
5 内 容 ( 概 要 )	一般調査業務 L=836m(675m) ・FWD調査 N=46測点(37測点) ・舗装コア採取 N=4箇所(4箇所)	解析等調査業務 L=836m(675m) ・データ解析 N=46箇所(37箇所) ・断面検討 N=4箇所(4箇所) ※()内は変更前	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,673,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,728,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年10月14日	～	令和5年3月24日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	現地測量の結果, 調査数量が増となる。その他, 諸数量の異同は現地精査によるものである。 これにより, 数量及び金額に異同が生じたため, 変更するものである。		



# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡中央線外調査設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区本町3番13号		
5 内 容 ( 概 要 )	一般調査業務 L=1998m(2160m) ・FWD調査 N=112測点(111測点) ・舗装コア採取 N=21箇所(21箇所) ※()内は変更前	解析等調査業務 L=1998m(2160m) ・データ解析 N=112箇所(111箇所) ・断面検討 N=27箇所(21箇所)	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,238,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,821,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月2日	～	令和5年3月17日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	現地測量の結果, 調査数量が増となる。その他, 諸数量の異同は現地精査によるものである。 これにより, 数量及び金額に異同が生じたため, 変更するものである。		