

○変更契約報告(8月分)

1	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事
2	大飛島北浦地先浮棧橋撤去処分工事
3	前浦港9号護岸長寿命化工事
4	市道笠岡湾干拓3号平成町拓海町線道路改良工事
5	市道西大島102号宮ノ端線道路舗装工事
6	湛江漁港高潮対策工事
7	正頭漁港浚渫工事
8	笠岡湾地区3号支線排水路改修工事
9	堤尻排水路改修工事
10	南大道川河川改修工事
11	白石島分団第2部消防機庫解体工事
12	岩神池改修工事
13	城見小学校石積東面補修工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 ( 概 要 )	道路舗装工事 L=81.0m(L=81.0m) W=6.0m~9.6m(W=6.0m~9.6m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,960,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,993,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月8日	~	令和5年9月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	一部区間が急勾配であり、材料の変更を行ったため金額に変更が生じた。 その他、諸数量の異同は現地精査によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大飛島北浦地先浮棧橋撤去処分工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	港町	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 内 容 ( 概 要 )	浮棧橋撤去処分 浮体 N=1基(N=1基) 連絡橋 N=1基(N=1基) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,950,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,961,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年5月18日	~	令和5年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	防舷材の運搬・処分を新規計上する。 上記理由のほか、現地精査の結果により諸数量の異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	前浦港9号護岸長寿命化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)大洋開発		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7		
5 内 容 ( 概 要 )	コンクリート増打工 L=139.5m(L=139.5m)		※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥31,900,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥36,784,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月20日	～	令和5年3月30日
変 更 後 の 期 間 ①	令和4年9月20日	～	令和5年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和4年9月20日	～	令和5年8月10日
変 更 後 の 期 間 ③	令和4年9月20日	～	令和5年8月31日
10 変 更 理 由	波浪の影響で、型枠を一旦外す必要があり、またフェリーを工程通りに確保することが困難となったため、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡湾干拓3号平成町拓海町線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	拓海町	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=185.9m(L=185.9m) W=5.8m (W=5.8m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥22,792,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,653,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年3月20日	~	令和5年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	<p>・残土処分において、残土全体に草根が混じっており流用が困難なため、残土等処分(草混じり土)の数量が増となる。</p> <p>・新労務単価の運用に関わる特例措置に従い、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を採用するため、請負金額が増となる。</p> <p>・水路底盤部から湧水を確認したので、揚圧力軽減のためウィープホールを設置することから、地下排水処理工を新規計上する。</p> <p>上記理由により数量等に異動があったため、内容及び金額の変更を行うものである。なお、その他諸数量の異同は現地精査の結果による。</p>		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島102号宮ノ端線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 ( 概 要 )	道路舗装工事 施工延長 L=206.3m(L=206.3m) 道路幅員 W=2.3~5.0m(W=2.3~5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,623,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,349,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年5月11日	~	令和5年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・舗装の取壊し範囲を追加したことに伴い、工事用道路工の数量を新規計上する。 ・既設の道路反射鏡に劣化が見受けられることから、道路反射鏡の撤去及び新設するため、道路付属物工を新規計上する。  上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)大洋開発		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7		
5 内 容 ( 概 要 )	湛江漁港高潮対策工事 高潮対策工事 張コン式護岸工 L=40.8m(L=40.8m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥18,854,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,222,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月20日	~	令和5年3月31日
変 更 後 の 期 間 ①	令和4年9月20日	~	令和5年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和4年9月20日	~	令和5年8月31日
変 更 後 の 期 間 ③	令和4年9月20日	~	令和5年10月6日
10 変 更 理 由	波浪の影響で型枠を一旦外す必要があり、また、フェリーを工程どおりに確保することが困難となったため、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	正頭漁港浚渫工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 ( 概 要 )	浚渫工 土量 V=399m <sup>3</sup> (V=399m <sup>3</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,400,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,664,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月15日	~	令和5年10月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査の結果、想定より堆積深さが浅く、計画している浚渫土量が減となる。本事業は継続的な工事であることから、最終的な浚渫土量の調整を行い、事業の促進を図るため施工範囲を広げた。これに伴い、潜水深査及び警戒船が増となった。 上記理由のほか、諸数量の異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡湾地区3号支線排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カプト東町	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 内 容 ( 概 要 )	函渠工 現場打ちボックスカルバート 1基(1基) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥22,308,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,189,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年2月3日	~	令和5年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年2月3日	~	令和5年10月26日
10 変 更 理 由	作業時、排水に想定以上の流入水量があり、排水が間に合わないためポンプを増設した。また、現場の状況により地盤改良を追加し、残土処理種別も変更した。その他数量の異同は現地精査による。 以上のことから、増額変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	堤尻排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 内 容 ( 概 要 )	水路改修工事 L=81.9m(L=82.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,998,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,329,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年2月22日	~	令和5年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	標準断面発注のため、現地測量成果に基づき設計図書を作成したところ、床掘が家屋に影響するため、家屋事前調査を新規計上する。また、縦断計画が給水管へ支障となるため、水路の敷設に伴い給水管の移設を新規計上する。 上記理由により諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	南大道川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 L=10.0m(L=10.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,859,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,881,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月15日	~	令和5年10月27日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、コンクリートの処分数量が増となる。その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	白石島分団第2部消防機庫解体工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 内 容 ( 概 要 )	解体工事 一式 補強コンクリートブロック造 2階建て 延べ床面積 31.16㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,433,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,884,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月15日	~	令和5年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	解体工事の基礎撤去時に既存の擁壁、石積みがあることが判明し、建築工事に支障があることから撤去する。これにより変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	岩神池改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 新賀 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地
5 内 容 ( 概 要 )	施工延長 L=80.6m(L=80.6m) 堤体工 一式(一式) 樋管工 一式(一式) 余水吐工 一式(一式) ※()内は変更前
6 当初の契約金額	¥128,150,000
7 変更後の契約金額	¥149,996,000
8 当 初 の 期 間	令和3年12月10日 ~ 令和6年3月15日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	取水施設に不具合があり落水できないため、ポンプで強制排水を行う。また、当初想定していた残土処理施設が繁忙期となり受入困難なため、遠方の残土処理施設に変更する。あわせて、一部の残土については、土質の状況から種別を泥土とした。その他諸数量の異同は現地精査による。 以上のことから、増額の変更を行うものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	城見小学校石積東面補修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	藤井工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大戸847-4		
5 内 容 ( 概 要 )	薬液注入工 A=10m <sup>2</sup> (A=10m <sup>2</sup> ) 石積空隙部修繕工 A=20.1m <sup>2</sup> (A=20.1m <sup>2</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,332,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,398,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月2日	~	令和5年9月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	埋設物協議の結果、水道管が敷設されていることが分かったため、試掘工が追加になり金額が増となった。		